

Nom:	Prénom:	N° de candidat:	Date:

Évaluation			
1.	Installations à courant fort		
- Couleurs des conduites Force / chaleur rouge		1	
- Couleurs des conduites lumière / stores bleu		1	
- Toutes les canalisations passent par le plafond / les murs		1	
- 8 tubes max. par boîte de dérivation		1	
- Trois groupes d'éclairage réalisés		1	
- Pas de boîtes de dérivation dans les le salon et la cuisine		1	
- Marquage des dimensions des canalisations supérieures à M20 et des conducteurs supérieurs à 1.5 mm ²		1	
- Tous les nombres de conducteurs inscrits correctement		0-2	
- WC / Aucun conducteur inscrit		1	
- Four / Réchaud / Lave-vaisselle raccordés		1	
- Lave-linge / Sèche-linge / Ventilateur douche / WC raccordés		1	
- Thermostats d'ambiance, y c. RCS raccordés		1	
- 3 appareils max. par boucle		2	
- Installation opérationnelle		0-2	
- Plan terminé		0-2	
- Qualité du dessin (propreté et lisibilité)		0-2	
Total Installations de courant fort (report vers le bas)		21	
2.	Installations à courant faible		
- Couleur vert téléphone, installation MM-Installation, couleur marron interphone		1	
- Placement des boîtiers MM auprès des prises 230 V		1	
- Toutes les canalisations passent par le plafond / les murs		1	
- Installation MM en étoile		1	
- Dimension de la conduite MM M25		1	
- Types de câbles reportés dans le plan (CUC: U/UTP cat.6 4 x 2)			
Ligne d'amenée : U72M 1 x 2 x 0.5, station intérieure vidéo: G51 2 x 2 x 0.8)		1	
- Qualité du dessin (propreté et lisibilité)		1	
Total Installations courant faible		7	
Total Installations courant fort		21	
Total		28	

Signature
experte/expert 1

Signature
experte/expert 2

Points

Note
(Report page 1 du
candidat)